

Závěrečná zpráva TDI pro SC 2.5 IROP - Energetické úspory v bytových domech

Identifikace žadatele/žádosti	
IČ:	26742560
Jméno a příjmení / název:	Společenství vlastníků jednotek Roháčova 387, Kolín III
Reg. číslo projektu (z IS KP2014+)	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013447
Název projektu (z IS KP2014+)	Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Roháčova

Identifikace nemovitosti	
Ulice; č. p. /č. o.:	Roháčova 387
Obec:	Kolín
PSČ	534 01

Identifikace TDI	
IČ:	766 08 221
Jméno a příjmení:	Jan Říha
Název firmy	
Adresa firmy	Býchory 223, Kolín 280 02
Kontaktní údaje (tel., e-mail)	721 711 117, jan.riha@dozoring.cz

Identifikace dodavatele/zhotovitele (ten s kým je uzavřena SoD)	
IČ:	28291352
Jméno a příjmení:	
Název firmy	Radim Švec s.r.o.
Adresa firmy	Smržická 413, 796 07 Držovice
Kontaktní údaje (tel., e-mail)	svec@stavbysvec.cz

Identifikace dodavatele/zhotovitele (ten s kým je uzavřena SoD)*	
IČ:	
Jméno a příjmení:	
Název firmy	
Adresa firmy	
Kontaktní údaje (tel., e-mail)	

*Určeno pro případ více dodavatelů

Legenda:

	Zeleně podbarvená pole doplňte z nabídky, jež se zobrazí po kliknutí.
	Takto podbarvená pole vždy vyplňte, pokud jsou pro daný projekt relevantní.
	Parametry vyplývající z "doporučení k realizaci a zdůvodnění" v PENB (příp.z příloh PENB)
	Parametry vyplývající z technických listů/certifikátů/informací z webu - odpovídající skutečnosti
	kontrolní sloupce - vyhodnocení proběhne automaticky. Při červeném podbarvení kteréhokoliv z políček a zobrazení popisku "Chyba" je třeba nechat zpracovat 3. PENB a požádat o změnu projektu

Tab. 1 - parametry zateplovacího systému

Název konstrukce	Parametry plynoucí z „doporučení k realizaci a zdůvodnění“ v PENB			Parametry dle technických listů skutečně dodaných materiálů			Kontrola	
	materiál	mocnost (v mm)	λ_D (W/m*K)	materiál	mocnost (v mm)	λ_D (W/m*K)	Shoda mocnost	Shoda λ_D
Střešní plášť / strop nad nejvyšším vytápěným podlažím	EPS	220	0,037	EPS	220	0,037	OK	OK
Střešní plášť / strop nad nejvyšším vytápěným podlažím	EPS - strojovna	100	0,037	EPS - strojovna	100	0,037	OK	OK
Obvodový plášť	EPS	160	0,039	EPS	160	0,039	OK	OK
Obvodový plášť	EPS	100	0,039	EPS	100	0,039	OK	OK
Obvodový plášť	Fenol	50	0,022	Fenol	50	0,022	OK	OK
Obvodový plášť	Fenol	80	0,022	Fenol	80	0,022	OK	OK
Obvodový plášť	minerální vata	50	0,039	minerální vata	50	0,039	OK	OK
Vnitřní konstrukce na hranici vytápěné a nevytápěné zóny	minerální vata	160	0,039	minerální vata	160	0,039	OK	OK

Tab. 2 - měněné výplně

Výplně otvorů (VO)	okno/dveře/ prosklená plocha	Součinitel prostupu tepla U_w	"Solární faktor" g	okno/dveře/ prosklená plocha	Součinitel prostupu tepla U_w	"Solární faktor" g	Shoda U_w	Shoda g
VO - Okna	okna strojovna	1,2	0,63	okna strojovna	1,2	0,63	OK	OK
							OK	OK
							OK	OK
							OK	OK
							OK	OK
							OK	OK
							OK	OK
							OK	OK
							OK	OK

Tab. 3 - parametry instalovaných zdrojů / technologií

Původní / stávající zdroj	Nový zdroj / technologie	Účel nového zdroje	Parametry technologie plynoucí z „doporučení k realizaci a zdůvodnění“ v PENB	Parametry dle technických listů skutečně dodaných technologií

*V případě instalace FVS nesmí při akumulaci energie do vody dojít k náhradě dodávek energie ze SZTE

V případě instalace nového zdroje tepla / technologie

byly

dodrženy parametry plynoucí z „doporučení k realizaci a zdůvodnění“ v PENB.

Splněno?

Plynový/kondenzační kotel splňuje parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

ANO

Vyjádření zhotovitele / dodavatele:

Potvrzuji, že byly použity materiály a provedeny práce a dodávky dle technických listů, jež byly předloženy TDI. Veškeré změny vůči vysoutěženému rozpočtu byly konzultovány se zadavatelem a TDI.

Komentář zhotovitele / dodavatele (nad rámec výše uvedeného):

Datum, podpis:

Vyjádření příjemce podpory:

Byl jsem seznámen se závěry této zprávy, souhlasím s výše uvedenými informacemi, a pokud došlo k rozdílu vůči PENB předloženému se žádostí, kdy by tento rozdíl mohl mít vliv na úsporu energie, zavazuji se ke zpracování aktualizovaného PENB dle skutečnosti. Tento PENB následně předložím se žádostí o změnu ještě před ukončením realizace projektu.

Komentář příjemce podpory (nad rámec výše uvedeného):

Realizace díla probíhala v souladu s projektovou dokumentací a PENB.
Datum, podpis: 30.9.2021 

Vyjádření TDI

Po porovnání technických parametrů materiálů/prací/instalovaných zdrojů/technologií doporučených v Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) se skutečně dodanými materiály/realizovanými pracemi či instalovanými zdroji/technologiemi (viz.Tab. 1-3) **nedochází** k rozdílu technických parametrů

žádných konstrukcí/prací/zdrojů/technologií a proto **nedoporučuji** zpracovat 3. PENB*.

**Konstrukce u nichž dochází ke změně parametrů zateplovacího systému/výplní vůči doporučení popište v Komentáři níže a změnu zdůvodněte. Pokud je doporučeno zpracování 3. PENB, je nutné jej předložit formou oznámení změny Centru před ukončením realizace projektu, aby nedošlo k aplikaci korekce a následnému neproplacení dotace. Současně důrazně upozorňujeme na povinnost absolutního naplnění indikátoru „3 23 00 - SNÍŽENÍ KONEČNÉ SPOTŘEBY ENERGIE U PODPOŘENÝCH SUBJEKTŮ“ (cílová a dosažená hodnota se musí rovnat), při jakémkoliv nenaplnění či překročení cílové hodnoty indikátoru bude stanovena (100%) sankce dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.*

Komentář TDI pro zdůvodnění vzniklých rozdílů:

Realizace díla proběhla v souladu s projektovou dokumentací a PENB.

Datum, podpis:

30.9.2021

